

Oversigt over afsluttede anlægsarbejder regnskab 2018

	Budget			Regnskab			Afvigelse	Kommentarer
	Overført fra tidligere år	2018	Revideret 2018	Tidligere år	2018	Totalt		
<b>Fællesaktiviteter</b>	<b>30.000</b>	<b>10.400</b>	<b>40.400</b>	<b>18.360</b>	<b>21.854</b>	<b>40.214</b>	<b>186</b>	
bioaffald	30.000	10.000	40.000	18.360	21.700	40.060	-60	
Udskiftning af bil (direktion)		400	400		154	154	246	
<b>Plusbutik</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	
Ny butik, Slagelse		4.000	4.000			0	4.000	Projektet udskudt
<b>Lastvogntræk</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>-9</b>	
Udskiftning		1.600	1.600		1.609	1.609	-9	
<b>Miljøanlæg</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.906</b>	<b>380</b>	<b>3.286</b>	<b>-486</b>	
Opgradering af brovægte	0	600	600		305	305	295	Projektet er ikke afsluttet
Gummiged		2.200	2.200			0	2.200	Forhandling. Ingen tilbud overholdt udbi
Pladsindretning, Næstved biobrændsel			0	2.906	75	2.981	-2.981	Uforudset (til afbrydelse af vandledning)
<b>Energiafdelingen</b>	<b>900</b>	<b>7.480</b>	<b>8.380</b>	<b>1.738</b>	<b>6.720</b>	<b>8.458</b>	<b>-78</b>	
Affaldsgrab		600	600			0	600	Forsinket af udbudsproces
Produktionsopgradering, 2, 3, 4			0	436	325	761	-761	Budget i 2017 på tkr. 800
PLC til SRO			0	94	442	536	-536	Budget i 2017 på tkr. 500
Kompressor			0	175	210	385	-385	Budget i 2017 på tkr. 550
Procesudstyr, energioptimering			0		507	507	-507	Budget i 2017 på tkr. 200
Værkstedsbil		380	380		382	382	-2	
Slagge containere		1.500	1.500		797	797	703	Ikke afsluttet
Opgradering brovægte		250	250		299	299	-49	Ikke afsluttet
Tragte ovn 2 + 3		800	800			0	800	Ikke afsluttet
Udskiftning af højtryksamatur		1.900	1.900		864	864	1.036	Ikke afsluttet
Generatorbeskyttelse (udskiftning)	300	-300	0			0	0	
Generatorbeskyttelse (montage)		300	300	375	876	1.251	-951	Budgetteret tkr. 1.700 i 2017
Brandbekæmpelse			0	644	108	752	-752	Budget i 2017 på tkr. 950
Overheder	600	300	900		851	851	49	
Opgradering brovægte		250	250		265	265	-15	
Skalsikring			0	14	315	329	-329	Budget i 2017 på tkr. 500.
Ristebjælke		300	300			0	300	Ikke afsluttet
Kalkblandesystem		700	700			0	700	Teknisk løsning ikke klarlagt
Køleluftoptimering		500	500			0	500	Teknisk løsning ikke klarlagt
Udskiftning af kompressor, 2			0		479	479	-479	Budgetteret i 2017.
<b>Genbrugsterminal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Genbrugspladser</b>	<b>17.250</b>	<b>19.950</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>22.301</b>	<b>22.301</b>	<b>14.899</b>	
Oparbejdning, Fiskehusvej			0		8.441	8.441	-8.441	Tillægsbevilling på tkr. 8.100
Komprimator		1.400	1.400		1.616	1.616	-216	
Lastbil		1.000	1.000		894	894	106	
Lastbil		1.000	1.000			0	1.000	Erstattet af lejeaftale
Entreprenørmaskine		1.100	1.100		975	975	125	
Entreprenørmaskine		900	900			0	900	Investering udsat
Etablering, Mogenstrup		450	450			0	450	Projekt udsat
Renovering af belægning, Møn	500	-500	0			0	0	
Etablering, Stillinge Strand		1.700	1.700			0	1.700	Afventer afklaring i kommunen
Jordkøb, Stillinge Strand	150		150			0	150	
Flytning af haveplads, Slagelse	3.800		3.800		5.320	5.320	-1.520	Igangværende. Budget justeret 2019
Rampe, Slagelse	5.200	-5.200	0		680	680	-680	Igangværende
Etablering af lagerhal, Ringsted		3.100	3.100		4.019	4.019	-919	Nødvendig ændring af indretningen
Udvidelse af plads, Haslev	4.100		4.100		356	356	3.744	Igangværende
Vejprojekt, Korsør ny		3.500	3.500			0	3.500	Afventer Planklagenævnet
Etablering, Korsør ny		12.000	12.000			0	12.000	Afventer Planklagenævnet
Etablering, Jystrup	1.100	-1.100	0			0	0	
Etablering, Sorø Haveplads	1.100	600	1.700			0	1.700	Placering ikke afklaret
Belægning, Sorø	1.300		1.300			0	1.300	Udsat
<b>TOTAL</b>	<b>48.150</b>	<b>46.230</b>	<b>94.380</b>	<b>23.004</b>	<b>52.864</b>	<b>75.868</b>	<b>18.512</b>	